Tut IT

MUSTER · fiktive Daten, ohne Kundendaten

Prüfbericht · Installation und Prüfung

Lieferung mit 14 Servern

Auftraggeber	Beispiel-Auftraggeber
Ort	Rechenzentrum in Frankfurt am Main, Racks A07 und A08
Datum	12.10.2026, 08:30 bis 15:10 Uhr
Ausgeführt von	Tut IT, 2 Techniker
Ergebnis	12/14 fertig, 2 offene Punkte, keine Seriennummer doppelt

Geprüft wird je Server: Datenkabel, Seriennummer, Stromkabel, Montage und Kabelführung. Was nicht passt, wird ein offener Punkt mit Notiz.

Geräte

Position	Seriennummer	Ports	Status	Offene Punkte
A07 · 3U	SN …WK3D	A-L1-1 / B-L1-1	fertig	keine
A07 · 5U	SN …EGZD	A-L1-2 / B-L1-2	fertig	keine
A07 · 7U	SN …PCF5	A-L1-3 / B-L1-3	fertig	keine
A07 · 9U	SN …4ERF	A-L1-4 / B-L1-4	fertig	keine
A07 · 11U	SN …5DHQ	A-L1-5 / B-L1-5	fertig	keine
A07 · 13U	SN …D3DQ	A-L1-6 / B-L1-6	offen	Datenkabel zu kurz, Ersatz angefragt
A07 · 16U	SN …CJU4	A-L1-7 / B-L1-7	fertig	keine
A08 · 3U	SN …KHVM	A-L2-1 / B-L2-1	fertig	keine
A08 · 5U	SN …GNZG	A-L2-2 / B-L2-2	fertig	keine
A08 · 7U	SN …EDP9	A-L2-3 / B-L2-3	fertig	keine
A08 · 9U	SN …5W77	A-L2-4 / B-L2-4	offen	Kabelführung noch nicht befestigt
A08 · 11U	SN …ZVRM	A-L2-5 / B-L2-5	fertig	keine
A08 · 13U	SN …RFV9	A-L2-6 / B-L2-6	fertig	keine
A08 · 16U	SN …X6UE	A-L2-7 / B-L2-7	fertig	keine

Offene Punkte

Position	Punkt	Wer klärt es
A07 · 13U	Datenkabel zu kurz, Ersatz ist angefragt	Auftraggeber liefert Kabel, Tut IT steckt nach
A08 · 9U	Kabelführung noch nicht auf Höhe des Servers befestigt	Tut IT beim nächsten Einsatz

Fotos



Rack vorne



Racks hinten

Im echten Bericht mit Fotos jedes Racks. Die Geräteliste gibt es zusätzlich als CSV. Gespeichert wird, wer welchen Schritt gemacht hat.